

Checklist de mise en service "PC-G2" / Commissioning Check List "PC-G2"



Entreprise d'installation / Installer Company	
Nom de l'entreprise d'installation / Name Installer	
Ville / City	
Partenaire WHES certifié / Certified WHES Partner	

Informations sur le projet / Project Information	
Nom du projet / Project Name	
Rue / Street	
Numéro de rue / House Number	
Code postal / Post Code	
Ville / City	
Pays / Country	
Date de mise en service / Day of Commissioning	

Informations sur les systèmes de stockage WHES / Information WHES Products			
Désignation ou nom des produits WHES / Name WHES Products			
Numéros de série des systèmes de stockage WHES / Serial Number Battery Storage Systems	1.	6.	11.
	2.	7.	12.
	3.	8.	13.
	4.	9.	14.
	5.	10.	15.

Checklist de mise en service "PC-G2" / Commissioning Check List "PC-G2"



Contrôle d'installation				
N°	Point de contrôle	Image d'exemple	Remarque	Checkbox
1	Le système de stockage est installé sur une surface plane et les portes peuvent être entièrement ouvertes.			
2	La résistance de mise à la terre est $\leq 0,1 \Omega$. Les boîtiers du système de stockage (côté AC et côté DC) sont mis à la terre.			
3	La tension d'entrée AC et la résistance de phase ont été vérifiées afin d'exclure tout court-circuit. Chaque phase est identifiée, l'ordre des phases a été contrôlé et la résistance d'isolement a été mesurée.			

4	Tous les câbles AC sont raccordés conformément aux spécifications du manuel d'installation.			
5	Tous les câbles DC sont raccordés conformément aux spécifications du manuel d'installation.			
6	Tous les câbles de communication sont raccordés conformément aux spécifications du manuel d'installation.			
7	Le câble réseau est installé et connecté.			
8	Il a été vérifié que tous les interrupteurs et disjoncteurs sont désactivés.			

Checklist de mise en service "PC-G2" / Commissioning Check List "PC-G2"

9	La connexion réseau avec un câble Cat6 est « stable » (RJ45 avec standard T568B).			
10	Tous les Smart Meter (compteur réseau, compteur PV, ...), Convertisseur (de RTU vers TCP) et transformateurs de courant sont installés et intégrés dans l'environnement de communication.			
11	Pendant la mise en service, les Firewalls, VPN-Tunnel ou fonctions similaires peuvent être désactivés.			
12	Il a été confirmé que les adresses IP ne sont pas attribuées en double sur le réseau.			